

直轄特定災害復旧事業の進捗状況



一歩ずつ
前へ

当建設所が発足し復旧工事を開始して2年9ヶ月が経ちました。土地改良区の皆様、地権者様、地域の皆様には日頃より、ご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。おかげさまで工事は順調に進んでおりますことをご報告申し上げます。

5箇所の新排水機場は9月から本格的な稼働を開始しており、現在、旧排水機場の取りこわしを含めた周辺整備工事を行っております。

また、排水路は、一部区間の復旧工事を残すのみとなり、防潮水門の復旧工事も来年度完成を目指して本格化しております。

排水機場の復旧状況

排水機場は、昨年度末までに上屋の造成やポンプ等の機械類の製作を完了し、今年度はポンプ等の機械類の据え付けを行いました。

そして、9月からは本格的な稼働を開始しております。

今後は、津波に耐え、震災後も排水を続けてきた旧排水機場の取り壊しを行うこととなります。

なお、事前にご連絡いただければ現場見学も可能です。



関上排水機場(操作説明会の様子)



藤曽根排水機場(外観)



寺野排水機場(内部の様子)

貞山堀防潮水門の復旧状況

南貞山運河を迂回させながら、工事を行っています。

基礎杭の打設が終わり、本土工（堰柱）の工事に取りかかっています。



排水路の復旧状況

今年度は、藤曽根排水路と葉の木堀排水路（県道10号線より上流部）の復旧工事を行います。

藤曽根排水路は、五間堀川の堤防高上げによる移設に伴い、河川工事と一体的に、宮城県に委託して平成27年度迄の2ヶ年間で工事を実施します。

お問い合わせは

東北農政局仙台東土地改良建設事業所
名取川土地改良建設事業建設所

〒981-1226

名取市植松字錦田84-1（名取土地改良区2階）

電話 022(384)2540

FAX 022(384)8874